

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنطقة نجران إلى العمل على معالجة أسباب تأخر إنجاز مشاريع تنمية في شروعة.

وطالبت الهيئة بالتحقيق مع المتسبب في تأخر تنفيذها في وقتها المحدد، وإلزام المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع الموكلة لهم أو اتخاذ الإجراءات النظامية لسحبها منهم وطرحها بمنافسة أخرى، مع تحميلهم كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

وركزت الهيئة على ضرورة إزالة ما يعيق تنفيذ تلك المشاريع من عوائق، ومعاقبة المتهاون والمتباطئ وفق الأنظمة واللوائح، للاستفادة منها في الغرض الذي أنشئت من أجله، وإفادت الهيئة.

وتسبب تأخر المشاريع في حرمان المواطنين من الانتفاع بها ما بين سفلة طرق وإنارة وتسوير مقابر وهدر مالي يقارب لـ 73 مليون ريال لتلك المشاريع المتعثرة.

وقد كلفت الهيئة أحد مهندسيها لمتابعة بعض المشاريع التنموية لبلدية محافظة شروعة التي يجري تنفيذها بالمحافظة وتبين لها وجود ستة مشاريع متأخرة عن موعد التسليم الابتدائي، وهي: مشروع تحسين وتجميل المدخل الجنوبي والشمالي المتعاقد عليه بمبلغ (1,350,000) ريالاً ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 8241/01/8، ولم ينجز منه سوى (29%)، في حين أن تاريخ إنجائه هو 9241/01/4.

ويوجد مشروع درء أخطار السيول بشروعة والقرى التابعة لها، المتعاقد عليه بمبلغ (6.055.818) ريالاً ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 9241/4/01، ولم ينجز منه سوى (55%)، وكان من المفترض إنجاز المشروع بتاريخ 0341/4/5.

ومشروع سفلة وأرصفة وإنارة لمخططات شروعة، المتعاقد عليه بمبلغ (6.286,186) ريالاً ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 0341/6/42، ولم ينجز منه سوى (6.18%)، وكان من المفترض إنجائه بتاريخ 1341/6/91.

ومشروع (تسوير مقابر بقرى شروعة "مرحلة ثالثة" المتعاقد عليه بمبلغ (519.581) ريالاً) ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 8241/21/2، ولم ينجز منه سوى (77%)، وكان من المفترض إنجائه بتاريخ 9241/11/82.

ومشروع (سفلة وأرصفة وإنارة بشروعة والوديعة)، المتعاقد عليه بمبلغ (110.847.91/36) ريالاً ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 1341/7/42، ولم ينجز منه سوى (35%)، وكان من المفترض إنجائه بتاريخ 2341/7/91.

ومشروع تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة "شروعة-الوديعة" المتعاقد عليه بمبلغ (2.979.852) ريالاً ولمدة (450) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 1341/9/12، ولم ينجز منه سوى (05%)، وكان من المفترض إنجائه بتاريخ 2341/21/82.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 03/12/2012

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfarag.com